ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -18-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

#1)

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಜಿ.ರವಿಕುಮಾರ್** ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 15.07.2014 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 365 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 17.10.2016 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 460 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

28/10/16

#2) ಕಡತ(A.E) ರವರಿಂದ #1 ರಂತೆ 460 ದಿನಗಳ ಕಾಲುಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರಿ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಬಂದಿದೆ.

28/10/16

#3) ಕಾಲುಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10/- ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು.

28/10/16

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Division, Bangalore-57

#4) C.E. (D.2)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು